

Verbale Cabina di Regia 04.10.2024

Oggetto: Verbale della cabina di regia per l'attuazione del PNRR – 04.10.2024 (verbale n. 4).

Con la presente, nella data indicata in oggetto, alle ore 12:00, si è riunita, debitamente convocata, la cabina di regia per l'attuazione del PNRR.

Sono quindi presenti:

- il Sindaco Maurizio Garbarini;
- l'Assessore al Bilancio Sara Brizzo;
- il Dirigente Lavori Pubblici Arch. Adonai Apollaro;
- il Segretario Generale Dott. Michele Sirito;
- il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Geom. Giancarlo Saettone;
- il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi Ing. Gian Bruno Giusto;
- il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Grazia Chiarlone;

Si fa seguito al terzo verbale di insediamento della presente Cabina di regia per l'attuazione del PNRR e si esamina l'unica opera pubblica del Comune di Albisola Superiore finanziata dal PNRR.

AMPLIAMENTO ASILO CORSO FILIPPO FERRARI N.149 – CUP G74E22000640006

Decreto Direttore generale e coordinatore dell'unità di missione per il PNRR n. 110 del 29 dicembre 2022 (Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia")

Decreto Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020 (piccole opere annualità 2023)

Fonti di finanziamento del progetto:

PNRR – M4C1I1.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - (CLP "NGNIDOINF-POLI3-36086")	€ 441.600,00
Contributo piccole opere annualità 2023 art. 1 cmmi 29 e ss. L.n.160/2019 e ss.mm.ii. – (CLP "MININT_160_19 ASILO")	€ 90.000,00
Fondo nazionale per il sistema integrato 0-6	€ 10.025,49
Fondi comunali	€ 78.374,51
TOTALE	€ 620.000,00

RUP: Geom. Giancarlo Saettone

Aggiudicato a Bonfante costruzioni s.r.l.

Contratto Rep. N. 3637 del 21/09/2023

Consegna lavori il 12.07.2023 con fine lavori prevista il 07/03/2024 (240 gg).

Liquidato il 20% anticipazione contrattuale - I e II SAL

Ricevuto 30% del contributo Ministero Istruzione

Ricevuto 50% contributo Ministero dell'Interno

Verbali sospensioni e ripresa lavori:

- il verbale di sospensione lavori n.1 del 04/09/2023 e di ripresa lavori del 15/09/2023 che fissava il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il giorno 14/03/2024;
- il verbale di sospensione lavori n.2 del 16/11/2023 e il verbale di ripresa lavori n.2 del 02/12/2023 che prevedeva la ripresa dei lavori dal 04/12/2023 e fissava il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori il giorno 29/03/2024;
- il verbale di sospensione lavori n.3 del 18/12/2023 e il verbale di ripresa lavori n.3 del 22/01/2024 che disponeva la ripresa dei lavori il giorno 22/01/2024 e fissava il nuovo termine di fine lavori al giorno 03/05/2024;

- il verbale di sospensione lavori n. 4 del 21/03/2024 e di ripresa lavori n. 4 che fissava il nuovo termine contrattuale per la fine lavori al giorno 26.05.2024;
- il verbale di sospensione n. 5 che sospende i lavori a partire dal 29/04/2024 per redazione perizia di variante.

In merito alla variante in corso d'opera, in data 19/08/2024 il RUP è stato contattato telefonicamente dall'Arch. Marzia Menini (Task force edilizia scolastica) per organizzare un incontro a distanza per il giorno 22.08.2024 per avere aggiornamenti sulla pratica. Durante l'incontro sono stati esaminati gli elaborati e la documentazione/atti richiesti dal MIM per poter ritrasmettere correttamente la richiesta di modifica al progetto.

In data 30.08.2024, tramite il portale Futura del MIM con ID4481, è stata ritrasmessa la richiesta di modifica progetto per variante in corso d'opera redatta al fine di affrontare circostanze impreviste ed imprevedibili.

In data 30/09/2024 con comunicazione PEC acquisita al ns. prot. 15616 del 01.10.2024 il Direttore Generale del Coordinamento dell'Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato l'accoglimento della richiesta di modifica al progetto *"fermo restando il mantenimento e il raggiungimento del target relativo all'investimento in questione, l'importo di finanziamento concesso, il rispetto delle tempistiche e delle milestone del PNRR, nonché del principio del DNSH ed il possesso di tutti i requisiti previsti dall'Accordo di concessione."*

La suddetta variante è stata sottoposta per l'approvazione alla Giunta comunale nella seduta del 4 ottobre 2024 appena conclusasi.

Rendicontazione del suddetto progetto affidata a A.N.C.I. Liguria – DELGC/159/2023 del 30/11/2023 – DT/869/2023 del 14/12/2023

Il caricamento dei dati procede sotto la supervisione e collaborazione del Settore Lavori pubblici.

A seguito richiesta integrazioni al primo rendiconto di spesa (ID3000031206) lo stesso è stato ritrasmesso, tramite il sistema REGIS, in data 7 agosto 2024. Attualmente è ancora in stato "da controllare".

In data 16.09.2023 è stato trasmesso, tramite il sistema REGIS, il secondo rendiconto di spesa (ID3000063325), attualmente ancora in stato "da controllare".

SEGNALAZIONI/COMUNICAZIONI

Su indicazione di Anci Liguria e in riferimento a quanto previsto dalla circolare n. 19 MEF RGS prot. 86949 del 27/04/2023 in merito alla "Verifica rendiconti ed erogazioni intermedie" (15gg. dalla ricezione), con nota prot. 15310 del 25.09.2024, trasmessa via PEC, sono stati richiesti aggiornamenti in merito alla verifica dei rendiconti trasmessi in data 7 agosto e 16 settembre 2024.

Il MIM ha prontamente risposto alla nostra richiesta con mail trasmessa tramite PEC in data 26/09/2024 Reg.Uff.15310/2024 come segue: *"Si rappresenta che per il CUP in questione sono stati presentati 2 rendiconti. Il primo è stato rimesso in lavorazione già 2 volte per carenze documentali. Il secondo è stato presentato il 16 settembre scorso ed è in istruttoria."*

In risposta alla email del 26/09/2024 del MIM è stata trasmessa da Anci Liguria mail evidenziando quanto segue in merito al primo rendiconto:

1) inviato dal Comune di Albisola Superiore il 12 marzo 2024

2) è stato aperto dal Ministero il 18 giugno contrariamente alle tempistiche indicate dalla circolare del MEF n. 19/2023 (15 giorni dalla ricezione del rendiconto)

3) E' stato integrato ed inviato dal Comune di Albisola Superiore il 7 agosto e dal 7 agosto il MIUR non l'ha più aperto. Sono trascorsi ad oggi 50 giorni.

AZIONI DA METTERE IN PRATICA

Monitorare la verifica dei rendiconti da parte del MIM per rientrare dei fondi anticipati.

Non si allegano le schede dei Progetti PNRR Lavori pubblici e sistema informativo in quanto non ci sono state variazioni rispetto al precedente verbale.

Albisola Superiore, 04.10.2024

Il Sindaco
Maurizio Garbarini



Il Dirigente LL.PP.
Arch. Adonai Apollaro



Il Responsabile LL.PP.
Geom. Giancarlo Saettone




Il Responsabile Servizio Finanziario
Dott.ssa Grazia Chiarlone



L'assessore al Bilancio
Sara Brizzo



Il Segretario Generale
Dott. Michele Sirito



Il Responsabile sistemi Informativi
Ing. Gian Bruno Giusto

