

Verbale Cabina di Regia 16.12.2024

Oggetto: Verbale della cabina di regia per l'attuazione del PNRR – 16.12.2024 (verbale n. 5).

Con la presente, nella data indicata in oggetto, alle ore 10:00, si è riunita, debitamente convocata, la cabina di regia per l'attuazione del PNRR.

Sono quindi presenti:

- il Sindaco Maurizio Garbarini;
- l'Assessore al Bilancio Sara Brizzo;
- il Dirigente Lavori Pubblici Arch. Adonai Apollaro;
- il Segretario Generale Dott. Michele Siritto;
- il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Geom. Giancarlo Saettone;
- il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi Ing. Gian Bruno Giusto;
- il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Grazia Chiarlone;

Si fa seguito al quarto verbale di insediamento della presente Cabina di regia per l'attuazione del PNRR e si esamina l'unica opera pubblica del Comune di Albisola Superiore finanziata dal PNRR.

AMPLIAMENTO ASILO CORSO FILIPPO FERRARI N.149 – CUP G74E22000640006

Decreto Direttore generale e coordinatore dell'unità di missione per il PNRR n. 110 del 29 dicembre 2022 (Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"

Decreto Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020 (piccole opere annualità 2023)

Fonti di finanziamento del progetto:

PNRR – M4C1I1.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - (CLP "NGNIDOFINF-POLI3-36086")	€ 441.600,00
Contributo piccole opere annualità 2023 art. 1 cmmi 29 e ss. L.n.160/2019 e ss.mm.ii. – (CLP "MININT_160_19_ASILO")	€ 90.000,00
Fondo nazionale per il sistema integrato 0-6	€ 10.025,49
Fondi comunali	€ 78.374,51
TOTALE	€ 620.000,00

RUP: Geom. Giancarlo Saettone

Aggiudicato a Bonfante costruzioni s.r.l.

Contratto Rep. N. 3637 del 21/09/2023

Consegna lavori il 12.07.2023 con fine lavori prevista il 07/03/2024 (240 gg).

Liquidato il 20% anticipazione contrattuale - I e II SAL

Ricevuto 30% del contributo Ministero Istruzione

Ricevuto 50% contributo Ministero dell'Interno

Verbali sospensioni e ripresa lavori:

- il verbale di sospensione lavori n.1 del 04/09/2023 e di ripresa lavori del 15/09/2023 che fissava il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il giorno 14/03/2024;
- il verbale di sospensione lavori n.2 del 16/11/2023 e il verbale di ripresa lavori n.2 del 02/12/2023 che prevedeva la ripresa dei lavori dal 04/12/2023 e fissava il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori il giorno 29/03/2024;
- il verbale di sospensione lavori n.3 del 18/12/2023 e il verbale di ripresa lavori n.3 del 22/01/2024 che disponeva la ripresa dei lavori il giorno 22/01/2024 e fissava il nuovo termine di fine lavori al giorno 03/05/2024;

- il verbale di sospensione lavori n. 4 del 21/03/2024 e di ripresa lavori n. 4 che fissava il nuovo termine contrattuale per la fine lavori al giorno 26.05.2024;
- il verbale di sospensione n. 5 che sospende i lavori a partire dal 29/04/2024 per redazione perizia di variante.
- Il verbale di ripresa lavori n. 5 che riprende i lavori dal 14/10/2024 e fissa il nuovo termine di ultimazione il giorno 31.01/2025;

Rendicontazione del suddetto progetto affidata a A.N.C.I. Liguria – DELGC/159/2023 del 30/11/2023 – DT/869/2023 del 14/12/2023

Il caricamento dei dati procede sotto la supervisione e collaborazione del Settore Lavori pubblici.

Il primo rendiconto di spesa (ID3000031206) e il secondo rendiconto di spesa (ID3000063325) sono attualmente ancora in stato "da controllare".

SEGNALAZIONI/COMUNICAZIONI

In data 08/11/2024 (ns. prot. 17833) l'Impresa ha trasmesso tramite PEC istanza di aggiornamento dei prezzi ex art. 26, commi 1 e 3, D.L. n. 50/2022.

La domanda è stata trasmessa tramite mail per un supporto alla Task force del MIM che in data 13/11/2024 ha risposto come segue:

"non avendo richiesto il FOI, avete la possibilità di presentare istanza per richiedere la compensazione prezzi che avverrà mediante pagamento di "SAL BIS" (comprendente la differenza tra l'importo aggiornato del prezzario e il costo della lavorazione da contratto - art. 26 del D.L. 50/2022, comma 6-bis, del D.L. 50/2022 e ss.mm.i.). Per effettuare i "SAL bis" potete richiedere o l'accesso al fondo MIT di adeguamento prezzi o l'utilizzo del ribasso su Futura."

In data 13/11/2024 è stata trasmessa tramite mail la risposta della Task force alla D.L. e richiesto alla stessa di procedere ad una verifica dell'eventuale aumento prezzi ai sensi di legge e trasmetterla al RUP.

In data 16/12/2024 il Settore LL.PP. è stato contattato dalla Prefettura – Dott.ssa Zaccaria - per avere aggiornamenti in merito al progetto ed è stato segnalato che i rendiconti presenti sul sistema REGIS non sono stati controllati e pertanto non è stato ancora erogato il contributo.

Il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 dicembre 2024 prevede che i Soggetti attuatori possano presentare richiesta di trasferimento intermedio per le spese riconosciute e ammissibili fino ad un massimo del 90% del finanziamento assegnato. Si prevedono a breve nuove indicazioni su come procedere in merito.

La Cabina di coordinamento, non avendo ulteriori problematiche, è rinviata al prossimo anno.

AZIONI DA METTERE IN PRATICA

Monitorare le modalità di cui al Decreto MEF del 6 dicembre 2024 per rientrare dei fondi anticipati.

Si allegano al presente verbale la scheda del Progetto PNRR Lavori pubblici e le schede degli interventi del Sistema informativo aggiornate al 15/12/2024.

Albisola Superiore, 16.12.2024


Il Sindaco
Maurizio Garbarini



L'assessore al Bilancio
Sara Brizzo




Il Dirigente LL.PP.
Arch. Adonai Apollaro



Il Responsabile LL.PP.
Geom. Giancarlo Saettone



Il Responsabile Servizio Finanziario
Dott.ssa Grazia Chiarlone



Il Segretario Generale
Dott. Michele Sirito



Il Responsabile sistemi Informativi
Ing. Gian Bruno Giusto

