

Verbale Cabina di Regia

Oggetto: Verbale della cabina di regia per l'attuazione del PNRR – 30.04.2025 (verbale n. 6).

Con la presente, nella data indicata in oggetto, alle ore 10:00, si è riunita, debitamente convocata, la cabina di regia per l'attuazione del PNRR.

Sono presenti:

- il Sindaco Maurizio Garbarini;
- l'Assessore al Bilancio Sara Brizzo;
- il Dirigente Lavori Pubblici Arch. Adonai Apollaro;
- il Segretario Generale Dott. Michele Sirito;
- il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Geom. Giancarlo Saettone;
- il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi Ing. Gian Bruno Giusto;
- il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Grazia Chiarlone;

Si fa seguito al quinto verbale di insediamento della presente Cabina di regia per l'attuazione del PNRR e si esamina l'unica opera pubblica del Comune di Albisola Superiore finanziata dal PNRR.

AMPLIAMENTO ASILO CORSO FILIPPO FERRARI N.149 – CUP G74E22000640006

Decreto Direttore generale e coordinatore dell'unità di missione per il PNRR n. 110 del 29 dicembre 2022 (Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"

Decreto Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020 (piccole opere annualità 2023)

Fonti di finanziamento del progetto:

PNRR – M4C1I1.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - (CLP "NGNIDOINF-POLI3-36086")	€ 441.600,00
Contributo piccole opere annualità 2023 art. 1 cmmi 29 e ss. L.n.160/2019 e ss.mm.ii. – (CLP "MININT_160_19_ASILO")	€ 90.000,00
Fondo nazionale per il sistema integrato 0-6	€ 10.025,49
Fondi comunali	€ 78.374,51
TOTALE	€ 620.000,00

RUP: Geom. Giancarlo Saettone

Aggiudicato a Bonfante costruzioni s.r.l.

Contratto Rep. N. 3637 del 21/09/2023

Consegna lavori il 12.07.2023 con fine lavori prevista il 07/03/2024 (240 gg).

Liquidato il 20% anticipazione contrattuale - I - II – III SAL

Ricevuto 90% del contributo Ministero Istruzione (90% di € 417.857,69)

Ricevuto 50% contributo Ministero dell'Interno

Verbali sospensioni e ripresa lavori:

- il verbale di sospensione lavori n.1 del 04/09/2023 e di ripresa lavori del 15/09/2023 che fissava il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il giorno 14/03/2024;
- il verbale di sospensione lavori n.2 del 16/11/2023 e il verbale di ripresa lavori n.2 del 02/12/2023 che prevedeva la ripresa dei lavori dal 04/12/2023 e fissava il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori il giorno 29/03/2024;
- il verbale di sospensione lavori n.3 del 18/12/2023 e il verbale di ripresa lavori n.3 del 22/01/2024 che disponeva la ripresa dei lavori il giorno 22/01/2024 e fissava il nuovo termine di fine lavori al giorno 03/05/2024;

- il verbale di sospensione lavori n. 4 del 21/03/2024 e di ripresa lavori n. 4 che fissava il nuovo termine contrattuale per la fine lavori al giorno 26.05.2024;
- il verbale di sospensione n. 5 che sospende i lavori a partire dal 29/04/2024 per redazione perizia di variante.
- Il verbale di ripresa lavori n. 5 che riprende i lavori dal 14/10/2024 e fissa il nuovo termine di ultimazione il giorno 31.01/2025;
- Il verbale di sospensione lavori n. 6 che sospende i lavori a partire dal 20/12/2024 per le festività natalizie;
- Il verbale di ripresa lavori n. 6 che riprende i lavori dal 20/01/2025 fissando il termine di ultimazione al 2.03.2025;
- Il certificato di ultimazione lavori che certifica che i lavori sono stati ultimati il giorno 24/02/2025 assegnando il termine di giorni 50 (14.04.2025) per il completamento di alcune piccole lavorazioni ritenute di piccola entità e del tutto marginali.

In merito alle lavorazioni, dopo il sopralluogo per la verifica delle opere eseguite effettuato dal Direttore lavori e il RUP in data 27 marzo 2025, vengono evidenziati gravi difetti come estratti dal verbale trasmesso via PEC all'Impresa esecutrice:

- Esfoliazione di parte dell'intonaco e della pitturazione in diverse parti dell'edificio, alla base della muratura in diversi punti, le cui cause sono da individuare ed eliminare;
- Presenza di bolle in diversi punti della pavimentazione in gomma appena posata;
- Mancanza di zoccolino, stuccatura dello zoccolino eseguita in maniera frettolosa
- Mancanza di finitura adeguata tra il pavimento del bagno e del corridoio ed esecuzione delle riprese del pavimento eseguite in maniera non adeguata.

Dopo uno scambio di comunicazioni, che non si trascrivono a verbale ma restano disponibili agli atti del Settore, si è richiesto un sopralluogo congiunto con l'Impresa Bonfante in data 28/04/2025. Durante il sopralluogo si è evidenziato quanto già segnalato nel sopralluogo del 27 marzo 2025 ed in aggiunta si sono evidenziate discrepanze nella fornitura delle porte interne, oltreché la richiesta delle certificazioni dei materiali e degli impianti eseguiti. Viene inoltre contestata l'esecuzione dell'intonaco esterno ed interno e la stuccatura del marciapiede in quanto non eseguiti a regola d'arte. Viene richiesto di provvedere entro e non oltre il giorno 14 maggio 2025 alla ripresa delle lavorazioni contestate previa comunicazione da inviare entro 5 giorni dalla data del ricevimento del verbale via PEC.

Rendicontazione del suddetto progetto affidata a A.N.C.I. Liguria – DELGC/159/2023 del 30/11/2023 – DT/869/2023 del 14/12/2023

Il caricamento dei dati procede sotto la supervisione e collaborazione del Settore Lavori pubblici.

Il primo rendiconto di spesa (ID3000031206), come da noi richiesto, è stato rimesso in lavorazione mentre il secondo rendiconto di spesa (ID3000063325) è stato verificato formalmente.

SEGNALAZIONI/COMUNICAZIONI

In data 28.01.2025 è pervenuta comunicazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla procedura da seguire sul sito FUTURA per la richiesta di trasferimento intermedio.

Nel caso in cui, come nel nostro caso, sia presente un rendiconto di progetto sul portale ReGis per un importo superiore alla quota di acconto ricevuta, l'Ufficio di rendicontazione e controllo procederà, alternativamente:

- *all'invio al pagamento delle risorse per la parte eccedente la quota di acconto, sempre fino a un massimo del 90%, sulla base della sola attestazione di rendiconto (ove compilata correttamente: selezione delle n. 8 dichiarazioni e presenza della firma digitale) nel caso in cui lo stesso rendiconto non sia mai stato oggetto di richieste di integrazione;*
- *al prosieguo delle verifiche, se il rendiconto è già stato oggetto di controllo e se lo stesso è in istruttoria e sono state richieste integrazioni, e al successivo invio al pagamento, della quota eccedente l'acconto ricevuto, quando l'esito delle verifiche effettuate sarà impostato come "Verificato formalmente" sul portale ReGis.*

In data 14.02.2025 è pervenuta mail di avviso richiesta integrazioni al primo rendiconto di spesa ID3000031206 ed è stata subito inoltrata ad ANCI Liguria per la verifica e la predisposizione delle integrazioni richieste.

In data venerdì 14 marzo 2025 la Ragioneria segnalava tramite mail il provvisorio d'entrata numero 1107 di euro 10.812,93 da parte del Ministero dell'Istruzione, avente come oggetto Piano asili nido e scuole dei Rendiconti PNRR M4C1I1.1 Asili CUP G74E22000640 Piano, chiedendo indicazioni per la regolarizzazione. Il contributo PNRR M4C1I1.1 assegnato al Comune è di € 441.600,00, ed è già stato erogato il 30% che è pari ad € 132.480,00.

A seguito confronto con Anci è stato considerato l'importo del secondo rendiconto (verificato formalmente) pari ad € 143.292,93 ed è stata liquidata la differenza tra il II rendiconto e quanto già erogato.

In data 24.03.2025, su indicazione di Anci, è stata inviata mail al MIM e p.c. al MEF e alla Prefettura di Savona, informando che in data 20 marzo u.s. sono state inviate le integrazioni richieste al rendiconto ID 000031206 con la richiesta di esaminarle attraverso una rapida istruttoria in quanto i lavori si sono conclusi in data 24/02/2025, come inserito su il Portale Regis nell' apposita sezione "Cronoprogramma", e l'Amministrazione ha dovuto anticipare la maggior parte delle spese.

In data 25.03.2025 il MIM ha prontamente risposto a ns. mail comunicando che *"la verifica del rendiconto, per la quarta volta, è in corso. Si precisa, inoltre, che per l'intervento in questione l'ente locale ha già ricevuto risorse pari a 132.480,00 euro e che il rendiconto è pari a 143.000,00."*

Si precisa che in realtà è la seconda richiesta integrazioni, e non la quarta. Il Comune ha ricevuto complessivamente € 132.480,00 di contributo PNRR a fronte di una spesa sostenuta, al 25.03.2025, di € 311.960,19 ed è in fase di prossima liquidazione il certificato di pagamento n. 3 di € 87.050,70 (quota istruzione € 62.002,56). Per precisione il rendiconto trasmesso è pari a complessivi € 157.461,22.

In data 03/04/2025, a seguito delle indicazioni ricevute durante il WEBINAR "I TRASFERIMENTI INTERMEDI DELLE RISORSE PNRR", è stato richiesto di rimettere il rendiconto n: 3000031206 in stato "BOZZA" ed in data 11.04.2025 è stata trasmessa tramite il portale Futura del MIM la richiesta di trasferimento intermedio, includendo tutte le spese sostenute dal Comune.

In data 18/04/2025 il MIM ha erogato il trasferimento richiesto ovvero il 90% del contributo, già decurtato dal risparmio a seguito della variante in corso d'opera. (90% di € 417.857,69)

AZIONI DA METTERE IN PRATICA

Si suggerisce di fissare la prossima riunione per un aggiornamento sulle problematiche emerse entro la fine del mese di maggio.

Si allegano al presente verbale la scheda del Progetto PNRR Lavori pubblici e le schede degli interventi del Sistema informativo aggiornate al 30/04/2025.

Albisola Superiore, 30.04.2025

Il Sindaco
Maurizio Garbarini

Il Dirigente LL.PP.
Arch. Adonai Apollaro

L'assessore al Bilancio
Sara Brizzo

Il Segretario Generale
Dott. Michele Sirito

Il Responsabile LL.PP.
Geom. Giancarlo Saettone

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a solid horizontal line.

Il Responsabile sistemi Informativi
Ing. Gian Bruno Giusto

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'G' followed by a few more strokes, positioned above a solid horizontal line.

Il Responsabile Servizio Finanziario
Dott.ssa Grazia Chiarlone

A handwritten signature in black ink, with a series of connected loops and a long horizontal stroke at the bottom, positioned above a solid horizontal line.