

Verbale Cabina di Regia 30.07.2024

Oggetto: Verbale della cabina di regia per l'attuazione del PNRR – 30.07.2024 (verbale n. 3).

Con la presente, nella data indicata in oggetto, alle ore 10:00, si è riunita, debitamente convocata, la cabina di regia per l'attuazione del PNRR.

Sono quindi presenti:

- il Sindaco Maurizio Garbarini;
- l'Assessore al Bilancio Sara Brizzo;
- il Dirigente Lavori Pubblici Arch. Adonai Apollaro;
- il Segretario Generale Dott. Michele Sirito;
- il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Geom. Giancarlo Saettone;
- il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi Ing. Gian Bruno Giusto;
- il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Grazia Chiarlone; - Assente

Si fa seguito al secondo verbale di insediamento della presente Cabina di regia per l'attuazione del PNRR.

In riferimento al decreto-legge n.19 del 2 marzo 2024 la norma, *all'art. 9 "Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali"*, istituisce in ciascuna provincia una cabina di coordinamento (senza corresponsione di compensi comunque denominati) presieduta dal prefetto o da un suo delegato, per rendere maggiormente efficace il monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR e migliorare l'attività di supporto in favore degli enti territoriali per la definizione del piano di azione per l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale. Alla cabina di coordinamento partecipano il Presidente della provincia o il sindaco della Città metropolitana o loro delegati, un rappresentante della regione o della provincia autonoma, un rappresentante della RGS, una rappresentanza dei sindaci dei Comuni titolari di interventi PNRR o loro delegati e i rappresentanti delle Amministrazioni centrali titolari dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR da attuare in ambito provinciale, di volta in volta interessati. Possono essere chiamati a partecipare anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché gli altri soggetti pubblici interessati. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, la Struttura di missione PNRR, d'intesa con la RGS- Ispettorato generale per il PNRR e il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, emana apposite linee guida per la predisposizione del piano di azione, per il monitoraggio della sua attuazione e l'eventuale adeguamento.

Il piano di azione e gli esiti del monitoraggio sono comunicati dal prefetto alla Struttura di missione PNRR. Ove ritenuto indispensabile per la risoluzione di criticità attuative suscettibili di compromettere il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, la Struttura di missione PNRR, d'intesa con la RGS - Ispettorato generale per il PNRR, può proporre alla Cabina di regia PNRR la costituzione di specifici nuclei, composti da personale messo a disposizione dalle pubbliche amministrazioni operanti nel territorio di riferimento del piano di azione, nonché dal personale dei soggetti incaricati del supporto tecnico-operativo all'attuazione dei progetti PNRR.

In data 04.06.2024, su richiesta della Prefettura di Savona, è stata trasmessa delega di nomina nella persona dell'Arch. Adonai Apollaro quale rappresentante del Comune di Albisola Superiore alla costituenda cabina di coordinamento di cui sopra.

Qui di seguito si esamina l'unica opera pubblica del Comune di Albisola Superiore finanziata dal PNRR.

1. AMPLIAMENTO ASILO CORSO FILIPPO FERRARI N.149 – CUP G74E22000640006

Decreto Direttore generale e coordinatore dell'unità di missione per il PNRR n. 110 del 29 dicembre 2022 (Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"

Decreto Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020 (piccole opere annualità 2023)

Fonti di finanziamento del progetto:

PNRR – M4C1I1.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - (CLP "NGNIDOINF-POLI3-36086")	€ 441.600,00
--	--------------

PNRR – M2C4I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni (piccole opere 2023) – (CLP "MININT_160_19_ASILO")	€ 90.000,00
Fondo nazionale per il sistema integrato 0-6	€ 10.025,49
Fondi comunali	€ 78.374,51
TOTALE	€ 620.000,00

RUP: Geom. Giancarlo Saettone

Aggiudicato a Bonfante costruzioni s.r.l.
 Contratto Rep. N. 3637 del 21/09/2023
 Consegna lavori il 12.07.2023 con fine lavori prevista il 07/03/2024 (240 gg).
 Liquidato il 20% anticipazione contrattuale - I e II SAL
 Ricevuto 30% del contributo Ministero Istruzione
 Ricevuto 50% contributo Ministero dell'Interno

Verbali sospensioni e ripresa lavori:

- il verbale di sospensione lavori n.1 del 04/09/2023 e di ripresa lavori del 15/09/2023 che fissava il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il giorno 14/03/2024;
- il verbale di sospensione lavori n.2 del 16/11/2023 e il verbale di ripresa lavori n.2 del 02/12/2023 che prevedeva la ripresa dei lavori dal 04/12/2023 e fissava il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori il giorno 29/03/2024;
- il verbale di sospensione lavori n.3 del 18/12/2023 e il verbale di ripresa lavori n.3 del 22/01/2024 che disponeva la ripresa dei lavori il giorno 22/01/2024 e fissava il nuovo termine di fine lavori al giorno 03/05/2024;
- il verbale di sospensione lavori n. 4 del 21/03/2024 e di ripresa lavori n. 4 che fissava il nuovo termine contrattuale per la fine lavori al giorno 26.05.2024;
- il verbale di sospensione n. 5 che sospende i lavori a partire dal 29/04/2024 per redazione perizia di variante.

Rendicontazione del suddetto progetto affidata a A.N.C.I. Liguria – DELGC/159/2023 del 30/11/2023 – DT/869/2023 del 14/12/2023

Il caricamento dei dati procede sotto la supervisione e collaborazione del Settore Lavori pubblici.

In data 12.03.2024 è stato trasmesso, tramite il sistema REGIS, il primo rendiconto di spesa (ID3000031206). Come di seguito indicato sono state richieste integrazioni al primo rendiconto di progetto da parte del MIM. La preparazione di tali documenti si è conclusa oggi con la firma della scrittura privata n. 2695/2024 del 30/07/2024 (Addendum al contratto d'appalto Rep. 3637/2023).

In data 02.05.2024 tramite il portale Futura del MIM con ID4481 è stata trasmessa richiesta di modifica progetto per variante in corso d'opera redatta al fine di affrontare circostanze impreviste ed imprevedibili.

Si dettaglia qui di seguito la corrispondenza intercorsa tra gli Enti.

2. SEGNALAZIONI/COMUNICAZIONI CON MINISTERI/REGIS/ANAC/RTS/UTG ECC...

Ns. PEC AL MIM

In data 15.05.2024 con nota PEC prot. 7764 sono stati richiesti aggiornamenti in merito al rendiconto ID 3000031206 del 12.03.2024 e alla richiesta modifica progetto ID4481 del 02.05.2024.

PEC ns. prot. 8462 del 28.05.2024 DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO UNITÀ DI MISSIONE PER IL PNRR ad oggetto:

Adempimenti urgenti ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

Richiesto aggiornamento entro e non oltre il 3 giugno 2024 e dovrà contenere lo stato di avanzamento degli interventi e dei relativi pagamenti al 1° maggio 2024. In particolare, dovranno essere aggiornati, nell'ambito dell'Anagrafica Progetto:

- Sezione Cronoprogramma/Costi – Iter di Progetto: tutte le fasi previste fino alla conclusione del progetto, le relative date di inizio e fine previste e, per ogni fase in corso o conclusa, le date di inizio e fine effettive;
- Sezione Cronoprogramma/Costi – Piano dei Costi: gli importi realizzati per le annualità fino a tutto il 2023 e gli importi da realizzare per le successive annualità;
- Sezione Indicatori – Indicatori target: il valore programmato (ove editabile) e realizzato di ciascun indicatore target collegato al progetto in coerenza con il conseguimento, anche in via prospettica, dei traguardi (target) e degli obiettivi (milestone) intermedi e finali della misura;
- Sezione Gestione Spese: i pagamenti del progetto relativi alle annualità fino a tutto il 2023.

MAIL ad ANCI in data 28.05.2024 con la richiesta di verifica inserimento dati su REGIS e conferma per la scadenza del 3 giugno 2024

Pec ns. prot. 8641 del 30/05/2024 da Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dip.per le politiche di coesione e per il Sud – Ufficio IV ad oggetto:

Sopralluogo relativo al supporto per l'attuazione di interventi PNRR di edilizia scolastica presso il Comune di Albisola Superiore in data 07/06/2024

MAIL Del 29.05.2024 per sopralluogo task force del 07/06/2024

Convocati la Direzione lavori e Anci Liguria per la parte inerente il caricamento su REGIS. All'incontro saranno presenti per Anci Liguria: Luca Petralia – Vice Direttore Anci Liguria, Damiano Bacigalupo – dipendente Anci Liguria, Elena Rasori - in modalità VDC, mentre sarà presente la D.L. arch. Cristina Roggeri e Ing. Bruno Ghilardi.

MAIL 18/06/2024 DA REGIS rendicontospese-regis@mef.gov.it

Gent.mi, con la presente si avvisa che il seguente rendiconto di progetto Numero Rendiconto: 3000031206 è passato in stato "Da Integrare" ed è consultabile nella tile "Monitoraggio Rend. Spese di Progetto Soggetto Attuatore" contenuta nel catalogo della Rendicontazione delle spese di ReGIS per una vostra azione.

Testo Nota da REGIS:

ANAGRAFICA: la sezione anagrafica deve essere allineata secondo le indicazioni fornite dall'amministrazione, si rimanda dunque alla lettura delle specifiche istruzioni riguardo la compilazione dell'anagrafica e delle attestazioni di gara (link: <https://pnrr.istruzione.it/monitoraggio-e-rendicontazione/>).

Nella DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica manca il logo come da indicazioni.

Nell'aggiudicazione sono assenti riferimenti alla lista di esclusione, come previsto dalla nota prot. 84914 del 13/06/23 trasmessa da questa Amministrazione, è necessario pertanto atto integrativo.

Nella notifica di aggiudicazione non sono presenti CUP e CIG come da indicazioni.

Nel contratto è assente il CUP del progetto e sono assenti riferimenti alla lista di esclusione e al DNSH, come previsto dalla nota prot. 84914 del 13/06/23 trasmessa da questa Amministrazione, è necessario pertanto atto integrativo.

Le attestazioni di gara devono essere compilate, con particolare attenzione alle procedure le cui spese vengono inserite nella richiesta di rendiconto, come da indicazioni al seguente link: https://pnrr.istruzione.it/wpcontent/uploads/2024/02/m_pi.AOOGABMI.REGISTRO-UFFICIALEU.0024857.21-02-2024.pdf La CL DNSH utilizzata non è quella più aggiornata, il modello da utilizzare è scaricabile al seguente

link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare_n_22_2024/ RENDICONTO: Anche in questo caso si rimanda alla lettura delle specifiche istruzioni riguardo la compilazione del rendiconto (link: <https://pnrr.istruzione.it/monitoraggio-e-rendicontazione/>).

Con riferimento all'attestazione di rendiconto si rappresenta che non è possibile rispondere NA agli item 6 e 8. La CL di ammissibilità della spesa di tutti i CIG le cui spese sono incluse nel rendiconto devono essere allegate unicamente al punto 1 dell'attestazione, unitamente alle CL di verifica affidamento che risultano assenti.

La CL DNSH utilizzata non è quella più aggiornata, il modello da utilizzare è scaricabile al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare_n_22_2024/

Mancano le dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi relative alla procedura di gara per la quale si compila l'attestazione di rendiconto (RUP, commissari di gara, operatori economici, etc.).

Nella dichiarazione di titolarità effettiva di BONFANTE JOSEPH mancano riferimenti a CUP e CIG.

Nei documenti allegati al mandato 3895 è stata caricata la fattura n. 60 e i giustificativi di versamento IVA relativi ad altro CIG, relativamente al mandato 3895 mancano pertanto fattura e quietanza.

Nel mandato 3741 manca riferimento "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU". Per i mandati 3741 e 4546 manca Determina di affidamento/Impegno di spesa.

Per il mandato 2409 manca la quietanza. Nel mandato 3742 manca riferimento "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU", non c'è corrispondenza di somme tra mandato e liquidazione, manca la Determina di affidamento/Impegno di spesa.

Mail del 19/06/2024 da Anci Liguria con la suddivisione (condivisa) dei compiti per le integrazioni richieste al primo rendiconto.

- ANAGRAFICA: la sezione anagrafica deve essere allineata secondo le indicazioni fornite dall'amministrazione, si rimanda dunque alla lettura delle specifiche istruzioni riguardo la compilazione dell'anagrafica e delle attestazioni di gara (link: <https://pnrr.istruzione.it/monitoraggio-e-rendicontazione/>).

DAMIANO: si tratta di allegati da inserire in più sezioni già in mio possesso.

- Nella DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica manca il logo come da indicazioni. Nell'aggiudicazione sono assenti riferimenti alla lista di esclusione, come previsto dalla nota prot. 84914 del 13/06/23 trasmessa da questa Amministrazione, è necessario pertanto atto integrativo. Nella notifica di aggiudicazione non sono presenti CUP e CIG come da indicazioni.
- **CHIARA: Secondo la dott.ssa Rasori basta una DSAN (allego un fac simile)**
- Nel contratto è assente il CUP del progetto e sono assenti riferimenti alla lista di esclusione e al DNSH, come previsto dalla nota prot. 84914 del 13/06/23 trasmessa da questa Amministrazione, è necessario pertanto atto integrativo.

Chiara: ti allego addendum fac simile

- Le attestazioni di gara devono essere compilate, con particolare attenzione alle procedure le cui spese vengono inserite nella richiesta di rendiconto, come da indicazioni al seguente link: https://pnrr.istruzione.it/wpcontent/uploads/2024/02/m_pi.AOOGABMI.REGISTRO-UFFICIALEU.0024857.21-02-2024.pdf

DAMIANO: è quanto anticipato già in sede sopralluogo del 07/06/2024

- La CL DNSH utilizzata non è quella più aggiornata, il modello da utilizzare è scaricabile al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare_n_22_2024/ RENDICONTO: Anche in questo caso si rimanda alla lettura delle specifiche istruzioni riguardo la compilazione del rendiconto (link: <https://pnrr.istruzione.it/monitoraggio-e-rendicontazione/>).

CHIARA: QUESTE INDICAZIONI SONO USCITE A MAGGIO 2024 MENTRE IL RENDICONTO E' DI MARZO 2024. COSA CHE RIMARCHERO' IN UNA MEMORIA ALLEGATA ALLE INTEGRAZIONI (SE SIETE D'ACCORDO)

- Con riferimento all'attestazione di rendiconto si rappresenta che non è possibile rispondere NA agli item 6 e 8. La CL di ammissibilità della spesa di tutti i CIG le cui spese sono incluse nel rendiconto devono essere allegate unicamente al punto 1 dell'attestazione, unitamente alle CL di verifica affidamento che risultano assenti.

DAMIANO: INVIO DICHIARAZIONI DA FAR FIRMARE AL RUP IN UN UNICO FILE PER OGNI CIG. LA SECONDA PARTE GIÀ' MESSA A POSTO

- La CL DNSH utilizzata non è quella più aggiornata, il modello da utilizzare è scaricabile al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare_n_22_2024/

CHIARA: vedi sopra

- Mancano le dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi relative alla procedura di gara per la quale si compila l'attestazione di rendiconto (RUP, commissari di gara, operatori economici, etc.). Nella dichiarazione di titolarità effettiva di BONFANTE JOSEPH mancano riferimenti a CUP e CIG.

CHIARA: FAI RIFARE A BONFANTE LA DSAN DEL CONFLITTO DI INTERESSI COME DA INDICAZIONI E FALLA FIRMARE DIGITALMENTE

- Nei documenti allegati al mandato 3895 è stata caricata la fattura n. 60 e i giustificativi di versamento IVA relativi ad altro CIG, relativamente al mandato 3895 mancano pertanto fattura e quietanza.

Damiano: mi sembra a posto

- Nel mandato 3741 manca riferimento "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU".

DAMIANO: Ti preparo DSAN per sanare questa cosa

- Per i mandati 3741 e 4546 manca Determina di affidamento/Impegno di spesa. Per il mandato 2409 manca la quietanza.

Damiano: ho già tutto messo a posto io

- Nel mandato 3742 manca riferimento "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU", non c'è corrispondenza di somme tra mandato e liquidazione, manca la Determina di affidamento/Impegno di spesa.

DAMIANO: la corrispondenza c'è e la motivo per riferimento al next generation ti preparo DSAN per sanare la cosa

MAIL AD ANCI IL 27/06/2024 PER INTEGRAZIONE DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

Buongiorno, come da accordi si invia in allegato bozza determina integrazione con l'inserimento della lista di esclusione di cui alla nota prot. 84914 del 13/06/2023, così come richiesto nelle osservazioni al Rendiconto di Progetto. Gentilmente fatemi sapere se può andare bene o se deve essere integrata.

RISPOSTA DA ANCI MAIL DEL 01/07/2024

Va bene come da voi prediposto.

MAIL DEL 03/07/2024 A CUC E SEGRETARIO

Buongiorno, A seguito trasmissione primo rendiconto di progetto sul portale Regis, Il Ministero ha richiesto la seguente integrazione:

"Nel contratto è assente il CUP del progetto e sono assenti riferimenti alla lista di esclusione e al DNSH, come previsto dalla nota prot. 84914 del 13/06/23 trasmessa da questa Amministrazione, è necessario pertanto atto integrativo."

Data la necessità e l'urgenza dettata dalla condotta/avanzamento progetti PNRR, si richiede di voler predisporre addendum al contratto rep. N. 3637/2023 del 21.09.2023.

In allegato bozza addendum e contratto stipulato.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento

MAIL DA RTS SUPPORTO PNRR DEL 05/07/2024 AD OGGETTO: Regis - Modifica dei dati del mandato di pagamento

Gentilissimi, da oggi - all'interno della sezione "Pagamenti a Costi Reali" della tile "Anagrafica Progetto" - nel caso in cui il Soggetto Attuatore modifichi uno dei seguenti campi del mandato di pagamento:

- Oggetto
- Mandato
- ID fattura
- numero fattura

le stesse modifiche verranno recepite anche nella sezione "Giustificativi di Spesa", ove il mandato sia già stato associato ad un giustificativo.

Ad ogni modo, prima del salvataggio dell'operazione, Regis prospetterà all'utente il seguente messaggio "Procedendo con la modifica i nuovi dati verranno prospettati anche nei giustificativi a cui sono associati i mandati. Si intende procedere?"

MAIL DEL 05/07/2024, ad oggetto "Rimessa in lavorazione modifica progetto ID. 4481 per il CUP G74E22000640006"

Le comunichiamo che la sua richiesta di modifica progetto con identificativo 4481 per il CUP G74E22000640006 relativo alla linea di finanziamento "M4C1I1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" è stata rimessa in lavorazione. Si rappresenta quanto segue:

1. la richiesta di modifica prevede l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di gara per finanziare una variante suppletiva;
2. dall'analisi della relazione tecnica di variante, si prende atto che le lavorazioni previste con la variante, sono riconducibili a circostanze imprevedute e imprevedibili ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, con un incremento dell'importo contrattuale di € 74.094,82 oltre IVA;
3. Dall'analisi dei QTE variato non si è proceduto ad utilizzare preventivamente gli imprevisti;
4. Dall'analisi dei QTE variato si riscontra, inoltre, una non proporzionalità delle singole voci tra RRF e importo da altre fonti (deve essere rispettata la proporzionalità così come nel Q.E. pre e post gara);
5. Dall'analisi degli indicatori presenti sul documento di sintesi, risultano delle incongruenze rispetto alla tipologia di intervento autorizzata; in particolare il livello di prestazione energetica raggiunto non rispetta lo standard NZEB, obbligatorio per le nuove costruzioni ai sensi del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i. (risulta flaggata a sistema la classe energetica A3);
6. Non è presente l'atto di approvazione della perizia di variante proposta;
7. Non è presente la check list di autocontrollo sulle varianti/modifiche progettuali;

Al fine di completare l'istruttoria, si richiede di controllare e di integrare quanto sopra esposto e di caricare sul portale Futura la seguente documentazione:

- a) il quadro economico variato come previsto al punto 2 della Guida rapida "Modifica progetto e QTE" - versione 4 del marzo 2024, procedendo al preventivo azzeramento dell'importo degli imprevisti rigo B.3.2;
- b) il quadro economico variato rispettando la proporzionalità delle singole voci tra RRF e importo da altre fonti;
- c) atto di approvazione della perizia di variante, anche in linea tecnica;
- d) si richiede di modificare la classe energetica post operam in NZEB nella sezione "Descrizione progetto - Indicatori ante e post operam";
- e) checklist di autocontrollo, sottoscritta digitalmente dal RUP, utilizzando il modello predisposto, opportunamente compilata in ogni sua parte.

MAIL A D.L. (Arch Roggeri) DEL 08/07/2024

Buongiorno, inoltro risposta del MIM in merito alla variante caricata sul sito Futura. Direi di sentire Saettone appena puoi.

RISPOSTA D.L. 09/07/2024 - Arch. Roggeri - a ns. mail del 08/07/2024

"Buongiorno a Tutti, ho letto la nota e in parte mi pare positiva. Non ho capito se vogliono che dividiamo la parte dei € 74.094,82 oltre IVA in % uguale alle quote del finanziamento. Per quanto riguarda gli imprevisti abbiamo pochissimo .

Invece è una questione diversa la classe energetica NZEB da parte nostra "irraggiungibile" a meno che non si modifichi il generatore e si introduca il fotovoltaico ma nel nostro caso non obbligatoria secondo la Legge .

Ns. risposta a D.L. 10/07/2024

"Buongiorno Cristina. Direi che è meglio fissare a breve un incontro qui in comune per discutere come riscontrare. Fai sapere per favore una data così la fissiamo. Grazie. Gs"

MAIL DEL 12/07/2024 A BONFANTE COSTRUZIONI

"Buongiorno,

seguito trasmissione del primo rendiconto al Ministero dell'istruzione e del Merito è stato evidenziato che nel contratto rep. 3637/2023 non è stato evidenziato il CUP del progetto e sono altresì assenti i riferimenti specifici alla lista di esclusione e al DNSH, come previsto dalla nota prot. 84914 del 13/06/23. Si rende pertanto necessario procedere alla sottoscrizione di un atto integrativo.

Con la presente si chiede se a breve ha intenzione di venire ad Albisola per poter procedere alla firma."

MAIL 17/07/2024 RTS Supporto PNRR ad oggetto PNRR - SV - SEGNALAZIONE INCONGRUENZE DATE CUP G74E22000640006

"Buonasera

L'Ispettorato Generale PNRR ci ha segnalato, per il Cup in oggetto, un'incongruenza tra le date inserite nelle varie fasi della sezione ITER DI PROGETTO e le date inserite in ANAGRAFICA DI PROGETTO come data inizio e data fine.

Nello specifico, nella sezione ANAGRAFICA DI PROGETTO è inserita come data inizio effettiva il 16/06/2023, mentre nella sezione ITER DI PROGETTO sono presenti date antecedenti.

Invito quindi a verificare e a rendere congruenti le date inserite (le date dell'iter di progetto devono essere comprese tra la data inizio e la data fine inserite in anagrafica). Ricordo anche che le Linee Guida del MIM – che per comodità si allegano – indicando che occorre "inserire, come data inizio, la data di sottoscrizione dell'accordo di concessione ovvero del decreto autorizzativo se così specificato nell'accordo di concessione come termine iniziale di ammissibilità della spesa".

Attendo comunicazioni sull'avvenuto adeguamento di ReGIS e sono a disposizione in caso di esigenze di supporto."

Ns. mail di risposta del 18/07/2024

"Buongiorno, con la presente si comunica di aver effettuato le modifiche richieste."

MAIL del 23/07/2024 in risposta al MIM ad oggetto "Rimessa in lavorazione modifica progetto ID. 4481 per il CUP G74E22000640006"

Spett.le Ministero,

in riferimento alla mail del 5 luglio u.s. in calce alla presente, al fine di chiarire le scelte intraprese da questa Amministrazione si precisa quanto segue:

in merito al punto 3) Si è provveduto ad azzerare la voce imprevisti come da QTE (allegato) che viene quindi ricondotta alla voce "economie ribasso" ;

in merito al punto 4) nel QTE allegato (così come nel QTE in precedenza caricato su Futura) non è stata rispettata la precedente percentuale di proporzione tra le singole voci di finanziamento, come proposto sin ora ed ovvero :

RRF - ministero istruzione	71,225806%
Altre fonti	28,774194%

La ragione di tale scelta deriva dal fatto che l'utilizzo del ribasso d'asta RRF è possibile solo per finanziare varianti in corso d'opera ovvero per far fronte ad una revisione/indicizzazione dei prezzi, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di cui all'articolo 106, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In nessun caso tali economie possono essere utilizzate per varianti suppletive, con eccezione di quelle derivanti da circostanze impreviste ed imprevedibili, tese a realizzare, migliorare e completare opere originariamente non previste nel progetto finanziato e posto a base di gara.

Per tale ragione si è deciso di utilizzare l'intero ribasso a carico RRF per far fronte ai maggiori costi derivanti dalle lavorazioni previste con la presente variante in modo tale da poter mantenere il ribasso derivante dalle altre fonti (finanziamento piccole opere e cofinanziamento comunale) per opere complementari.

In merito al punto 5) l'opera in questione è un AMPLIAMENTO una nuova costruzione dal punto di vista EDILIZIO.

Dal punto di vista energetico la parte di ampliamento non ha un sistema di generazione autonomo rispetto alla parte di asilo esistente e pertanto non risulta debba conseguire la classe NZEB (Decreto dei Minimi 26.06.2015). L'ampliamento infatti utilizzerà la caldaia a condensazione esistente alimentata a gas. Nondimeno l'ampliamento ha caratteristiche di involucro edilizio conformi alle prestazioni richieste dal D.M. 26.06.2015 per le nuove costruzioni che potranno portare, in caso di sostituzione del sistema di generazione con un sistema elettrico e integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto rinnovabili D.Lgs. 199/2021, facilmente ad un edificio NZEB.

Per motivi economici e per i costi di gestione futuri in fase di progettazione non si è optato per due sistemi di generazione distinti. Tale metodologia era già indicata nel progetto definitivo oggetto di finanziamento.

In merito al punto 6) verrà predisposta determina di approvazione in linea tecnica della variante da parte del RUP (art. 48, secondo comma, del D.L. n. 77/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n.108, prevede che "per ogni procedura PNRR, è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016".)

Si resta in attesa di Vs. conferma per poter procedere correttamente al caricamento dell'istanza.

MAIL DEL 25/07/2024 IN RISPOSTA A NS. MAIL DEL 23/07/2024 ad oggetto "Rimessa in lavorazione modifica progetto ID. 4481 per il CUP G74E22000640006

"Gentile Ente, riportiamo le risposte rispetto ai quesiti richiesti:

- *in merito al punto 3) si prende atto dell'azzeramento della voce imprevisti come da QTE (allegato) che viene quindi ricondotta alla voce "economie ribasso";*
- *in merito al punto 4) si fa presente che, come previsto al punto 2.3 della Guida rapida "Modifica progetto e QTE" - versione 6 di luglio 2024, nella compilazione del QE variato dovrà essere garantita la ripartizione pro-quota stabilita nel quadro economico post-gara tra importo RRF e importo da altre fonti;*
- *in merito al punto 5) si rappresenta che il requisito "obbligatorietà nZEB" può essere applicato solo a quelle unità che possono essere individuate come unità immobiliari a se stanti. In caso di ampliamento di unità immobiliare esistente si dovranno quindi rispettare i requisiti degli ampliamenti, ma non vi è l'obbligo di diventare nZEB (ne la parte ampliata ne quella esistente);*
- *In merito al punto 6) si prende atto che la determina di approvazione in linea tecnica della variante da parte del RUP è in corso di redazione."*

La mail suindicata è stata subito inoltrata alla D.L. per rettificare gli elaborati di variante.

3. AZIONI DA METTERE IN PRATICA

Non necessarie al momento.


Viene allegata al presente verbale scheda excel aggiornata inerente i Progetti PNRR Lavori pubblici e sistema informativo.

Albisola Superiore, 30.07.2024

Il Sindaco
Maurizio Garbarini




Il Dirigente LL.PP.
Arch. Adonai Apollaro



Il Responsabile LL.PP.
Geom. Giancarlo Saettone



L'assessore al Bilancio
Sara Brizzo



Il Segretario Generale
Dott. Michele Sirito



Il Responsabile sistemi Informativi
Ing. Gian Bruno Giusto

