

Verbale Cabina di Regia 29.04.2024

Oggetto: Verbale della cabina di regia per l'attuazione del PNRR – aprile 29.04.2024 (verbale n. 2).

Con la presente, si comunica che, nella data indicata in oggetto, alle ore 10:30, si è riunita, debitamente convocata, la cabina di regia per l'attuazione del PNRR.

Sono quindi presenti:

- il Sindaco Maurizio Garbarini;
- l'Assessore al Bilancio Sara Brizzo;
- il Dirigente Lavori Pubblici Arch. Adonai Apollaro;
- il Segretario Generale Dott. Michele Siritto;
- il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Geom. Giancarlo Saettone;
- il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi Ing. Gian Bruno Giusto;
- il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Grazia Chiarlone; - Assente

Si fa seguito al primo verbale di insediamento della presente Cabina di regia per l'attuazione del PNRR.

1. DECRETO INTERVENTI FUORIUSCITI DAL PNRR

Il governo ha pubblicato il decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" per dare attuazione alla revisione del piano approvata dalla decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell'8 dicembre 2023.

È prevista la copertura di 10 miliardi di tutte le misure destinate ai Comuni e alle Città metropolitane che sono transitate fuori dal PNRR, con il mantenimento della gestione delle misure che permangono in capo ai Ministeri già titolari.

Si tratta dei finanziamenti in materia di Rigenerazione urbana per i Comuni al di sopra di 15 mila abitanti, dei Piani urbani integrati per le 14 grandi Città e per i Comuni dell'hinterland, e dei 6 miliardi riguardanti le piccole e medie opere destinate a tutti i Comuni.

Pertanto, per quanto di competenza del Comune di Albisola Superiore, sono uscite dal PNRR e rifinanziate dal Ministero Titolare (Ministero dell'Interno) le MEDIE OPERE di cui alla L. 145/2018 e le PICCOLE OPERE di cui alla L. 160/2019 (Anni 2020/2024), mentre rimane PNRR il solo intervento della misura M4C1 I1.1 del Ministero dell'Istruzione che cofinanzia il progetto di ampliamento dell'asilo.

Con l'entrata in vigore del decreto-legge n.19 del 2 marzo 2024, sono state apportate modifiche sostanziali alle disposizioni normative concernenti le cosiddette "medie e piccole opere".

Qui di seguito in breve riassunto in merito.

Medie Opere

Per quanto riguarda l'investimento di "Medie opere", l'articolo 32 rubricato «Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali», modifica, integra e abroga diversi commi della legge n.145 del 2018.

Nello specifico, ai sensi del novellato comma 139-ter, i Comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021-2022-2023-2024-2025, sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026.

Viene previsto inoltre che, in deroga a quanto precedentemente previsto, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e, alla conclusione dell'opera, eventuali economie di progetto non restano nella disponibilità dell'ente e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Le modalità di erogazione delle risorse previste dal comma 144 sono le seguenti: per il 20% a titolo di acconto, per il 10% previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, per il 60% sulla base dei giustificativi di spesa

attestanti gli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 10% previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

I relativi passaggi di verifica amministrativa ai fini dell'erogazione delle *tranche* di pagamento sono rilevati tramite il sistema ReGiS, nelle modalità di seguito descritte.

Ai fini dell'erogazione delle tranches di pagamento successive all'acconto del 20%:

- **10%** previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori: il SA deve valorizzare la data di aggiudicazione dei lavori sulla piattaforma in cui è stata pubblicata la gara (per le gare bandite entro il 31/12/2023 su SIMOG/ANAC e per le gare successive sulle piattaforme certificate di cui al decreto legislativo n.36/2023, cfr. delibera ANAC 261/2023), associare il CIG su ReGiS nella sezione "Procedure di aggiudicazione", mentre non è tenuto a caricare alcuna documentazione;
- **60%** sulla base dei giustificativi di spesa attestanti gli stati di avanzamento dei lavori: il Comune deve alimentare correttamente la sezione "Gestione spese". In generale la richiamata sezione viene alimentata in automatico dal sistema di interscambio del sistema ReGiS con l'Agenzia delle Entrate (SDI), SIOPE+ e PCC nella misura in cui la fattura riporti correttamente il CUP e il CIG nei campi richiesti. A tal fine dal tasto "Modifica" in basso a destra occorre selezionare il tasto "Aggiungi da sistema esterno". Nel caso in cui i dati non vengano acquisiti in maniera automatica, il soggetto attuatore dovrà registrare i pagamenti effettuati nell'ambito del progetto cliccando sull'icona "Aggiungi" e compilando i campi richiesti, tra cui quelli obbligatori contraddistinti da asteriscoma. Si precisa che le erogazioni effettuate nei confronti dei Comuni beneficiari vengono calcolate tenendo conto dei giustificativi di spesa comprensivi anche degli importi precedentemente assegnati (pari al 30%), determinando così l'ammontare dell'erogazione spettante per singolo Ente che non dovrà in nessun caso essere superiore al 90% del contributo concesso;
- **Saldo del 10%:** il Comune deve caricare il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori nella sezione di ReGiS "Cronoprogramma/Costi - Iter di progetto" in corrispondenza della fase n.00314-Collaudo. Contestualmente, il Comune beneficiario è tenuto a censire le eventuali Economie di progetto, a conclusione dell'opera, nell'apposita tab "Economie" - sezione "Gestione Fonti". I comuni che abbiano già inserito il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione in altre sezioni di ReGiS sono comunque tenuti a caricare tali documenti nella su indicata sezione di ReGiS "Cronoprogramma/Costi - Iter di progetto" in corrispondenza della fase n.00314-Collaudo.

Viene precisato che il Comune dovrà comunque alimentare il sistema di monitoraggio entro sei mesi dal collaudo degli interventi, presentando un rendiconto unico di spesa/progetto sulla piattaforma ReGiS nelle modalità dettagliate dal manuale in corso di adozione. Inoltre, il rendiconto delle spese sostenute dal Comune deve essere corredato dall'attestazione dell'avvenuto svolgimento delle verifiche, generata dal sistema ReGiS. L'attestazione delle verifiche è esclusivamente di tipo amministrativo-contabile.

I comuni destinatari dei contributi che abbiano già provveduto alla **rendicontazione parziale** dei progetti su ReGiS sono ugualmente tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 32 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell'opera, ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS.

Viceversa, i comuni destinatari dei contributi che abbiano già correttamente provveduto alla **rendicontazione integrale** dei progetti su ReGiS, non sono tenuti all'ulteriore alimentazione del sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS.

Fondo per l'avvio delle opere indifferibili

Il contributo del Fondo per l'avvio opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n.50 del 2022 in favore degli interventi defianziati dal PNRR e dal PNC già beneficiari di risorse del predetto Fondo, è confermato secondo le procedure previste dal comma 5. Al riguardo si evidenzia, in particolare, che dovranno essere aggiornati i cronoprogrammi da parte delle amministrazioni titolari dei medesimi interventi,

prevedendo l'ultimazione dell'intervento in coerenza con l'articolazione temporale degli stanziamenti di bilancio, con le modalità e nei termini stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

In esito al completamento delle procedure di cui al citato comma 5, il Ministero dell'interno ne darà comunicazione ai comuni interessati e potrà attivare i trasferimenti sulla base delle procedure previste dalla Circolare n.31 del 28 novembre 2023 della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per ulteriori chiarimenti si potrà fare riferimento ai recapiti ivi indicati.

In presenza di risorse del Fondo Opere Indifferibili, viene chiarito che in ogni caso il Comune beneficiario è tenuto alla rendicontazione di progetto secondo le indicazioni precedentemente fornite, ovvero per l'intero contributo originariamente assegnato, unitamente alla quota a valere sul FOI.

L'Amministrazione procederà ad erogare le somme dovute all'Ente nei limiti dell'importo oggetto di finanziamento originario nelle modalità sopra descritte mentre, per l'ulteriore quota del FOI, si attiveranno i trasferimenti sulla base delle indicazioni fornite con la richiamata Circolare n.31 del 2023.

Piccole opere

Per quanto riguarda l'investimento di "Piccole opere", l'articolo 33 rubricato «Disposizioni in materia di investimenti strutturali - Piccole Opere», modifica, integra e abroga diversi commi della legge n.160 del 2019.

Nello specifico, l'attenzione dei Comuni beneficiari dei contributi deve concentrarsi sull'inserimento, nel sistema di monitoraggio e rendicontazione, degli identificativi di progetto Cup per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024. Qualora i soggetti attuatori non vi abbiano ancora provveduto, sono tenuti ad inserire i Cup per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024, a pena di revoca del contributo secondo quanto stabilito dal novellato articolo 1, comma 34, **entro il 30 aprile 2024**.

Sul sistema ReGiS, le diverse annualità risultano censite in Procedure di Attivazione (PRATT) diverse secondo la seguente modalità:

- Annualità 2020: 1000000036
- Annualità 2021: 1000000037
- Annualità 2022-2023-2024: 1000000282

Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i lavori devono essere conclusi, a pena di revoca del contributo, **entro il termine unico del 31 dicembre 2025**.

Con le modifiche introdotte al comma 32, viene chiarito che il comune beneficiario del contributo è tenuto a rispettare il termine del 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo, non più **per l'inizio dell'esecuzione bensì per l'aggiudicazione dei lavori**. Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 33 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 29, a condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione. Per gli interventi già conclusi e collaudati, per i quali non si sia fatto ricorso all'utilizzo dei risparmi derivanti dai ribassi di gara, si ritiene in ogni caso possibile l'utilizzo degli stessi per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 29, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge n.19/2024.

Gli enti che avessero provveduto in precedenza a richiedere un CUP generato da economie, non sono tenuti all'inserimento sul sistema ReGiS e di conseguenza a provvedere all'alimentazione dei dati di monitoraggio e rendicontazione. I medesimi CUP non andranno altresì comunicati al Ministero dell'Interno.

Il nuovo comma 33 mira a velocizzare l'erogazione dei contributi prevedendo, tra l'altro, una completa e sistematica alimentazione del richiamato sistema di monitoraggio e rendicontazione delle opere pubbliche ReGiS.

Le nuove modalità di erogazione delle risorse prevedono una prima quota pari al 50% del contributo concesso previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori e per il 50% previa trasmissione sul sistema di monitoraggio e rendicontazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, o ai sensi dell'articolo 116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n.36.

Nel caso di finanziamento di opere con più annualità di contributo, il Ministero dell'interno eroga il 50% di tutte le annualità di riferimento previa verifica dell'aggiudicazione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui comma 35, nonché, l'ulteriore 50% previa trasmissione sul sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS, del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, o ai sensi dell'articolo 116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n.36.

In particolare, per il pagamento:

- della **prima quota pari al 50%**, il Comune deve valorizzare la data di aggiudicazione dei lavori sulla piattaforma in cui è stata pubblicata la gara (per le gare bandite entro il 31/12/2023 su SIMOG/ANAC e per le gare successive sulle piattaforme di approvvigionamento digitale delle stazioni appaltanti di cui al decreto legislativo n.36/2023, cfr. delibera ANAC 261/2023, che interoperano con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)) e associare il CIG su ReGiS nella sezione "Procedure di aggiudicazione";
- per il **restante 50%**, il Comune deve caricare il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori nella sezione di ReGiS "Cronoprogramma/Costi - Iter di progetto" in corrispondenza della medesima fase. I comuni che abbiano già inserito il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione in altre sezioni di ReGiS sono comunque tenuti a caricare tali documenti nella su indicata sezione di ReGiS "Cronoprogramma/Costi - Iter di progetto" in corrispondenza della fase n.00314-Collaudo.

Ai fini dell'erogazione delle tranche di pagamento, il SA non è tenuto a caricare alcuna documentazione giustificativa di spesa poiché la sezione "Gestione Spese" viene alimentata in automatico dal sistema di interscambio del sistema ReGiS con l'Agenzia delle Entrate (SDI), SIOPE+ e PCC nella misura in cui la fattura riporti correttamente il CUP e il CIG nei campi richiesti. A tal fine dal tasto "Modifica" in basso a destra occorre selezionare il tasto "Aggiungi da sistema esterno". Nel caso in cui i dati non vengano acquisiti in maniera automatica, il soggetto attuatore dovrà registrare i pagamenti effettuati nell'ambito del progetto cliccando sull'icona "Aggiungi" e compilando i campi richiesti, tra cui quelli obbligatori contraddistinti da asterisco.

Il SA dovrà comunque alimentare il **sistema di monitoraggio e rendicontazione** ReGiS, entro sei mesi dal collaudo degli interventi, presentando un rendiconto unico di spesa/progetto, corredato dall'attestazione dell'avvenuto svolgimento delle verifiche, generata dal sistema ReGiS nelle modalità che saranno dettagliate dal Manuale di istruzioni semplificato, attualmente in corso di pubblicazione.

I comuni destinatari dei contributi che abbiano già provveduto alla **rendicontazione parziale** dei progetti su ReGiS sono ugualmente tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 32 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell'opera, ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS.

Viceversa, i comuni destinatari dei contributi che abbiano già correttamente provveduto alla **rendicontazione integrale** dei progetti su ReGiS, non sono tenuti all'ulteriore alimentazione del sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS.

2. GLI INTERVENTI IN CORSO DEL COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE – LAVORI PUBBLICI

A seguito decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19 l'unico intervento rimasto nel PNRR è l'Ampliamento Asilo di Corso Ferrari, finanziato come segue:

Missione Componente	Codice Misura	NOME TEMATICA	CODICE CUP	DESCRIZIONE	TOT. INTERVENTO QUADRO ECONOMICO APPROVATO
M4C111.1 (MINISTERO ISTRUZIONE – NATIVO PNRR) M2C4I2.2 (MINISTERO INTERNO - PICCOLA OPERA 2023) progetto cofinanziato ASILO NIDO					
M4C1	M4C1I0101	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	G74E22000640006	AMPLIAMENTO ASILO DI CORSO FILIPPO FERRARI N. 149	441.600,00
M2C4	M2C4I0202	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – PICCOLA OPERA 2023			90.000,00
FONDI MINISTERO INTERNO – NO PNRR		Fondo nazionale per il sistema integrato 0-6			10.025,49
FONDI COMUNALI – NO PNRR		Fondi propri			78.374,51
TOT PROGETTO ASILO NIDO					620.000,00

DESCRIZIONE INTERVENTO (CON RELATIVI DECRETI). STATO DEL PROCEDIMENTO IN RIFERIMENTO ALLE SCADENZE E ALLA RENDICONTAZIONE SU REGIS.

Cofinanziamento Ministero Istruzione (Piano asili nido e scuole infanzia) e Ministero Interno (piccola opera 2023)

1. AMPLIAMENTO ASILO CORSO FILIPPO FERRARI N.149 – CUP G74E22000640006
Decreto Direttore generale e coordinatore dell'unità di missione per il PNRR n. 110 del 29 dicembre 2022 - decreto Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020
Importo progetto assegnato tramite cofinanziamento come segue:

PNRR – M4C111.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - (CLP "NGNIDOINF-POLI3-36086")	€ 441.600,00
PNRR – M2C4I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni (piccole opere 2023) – (CLP "MININT_160_19_ASILO")	€ 90.000,00
Fondo nazionale per il sistema integrato 0-6	€ 10.025,49
Fondi comunali	€ 78.374,51
TOTALE	€ 620.000,00

RUP Geom. Giancarlo Saettone

Rendicontazione del suddetto progetto affidata a A.N.C.I. Liguria – GC/159/2023 del 30/11/2023 – DT/869/2023 del 14/12/2023

Il caricamento dei dati procede sotto la supervisione e collaborazione del Settore Lavori pubblici.
In data 12.03.2024 è stato trasmesso, tramite il sistema REGIS, il primo rendiconto di spesa (ID3000031206).

Aggiudicato a Bonfante costruzioni s.r.l.
Contratto Rep. N. 3637 del 21/09/2023
Consegna lavori il 12.07.2023 con fine lavori prevista il 07/03/2024 (240 gg).
Liquidato il 20% anticipazione contrattuale e il I SAL – In corso di redazione la perizia di variante.
Ricevuto 30% del contributo Ministero Istruzione
Ricevuto 50% contributo Ministero dell'Interno

3. AZIONI URGENTI CHE SONO STATE MESSE IN PRATICA O DA METTERE IN PRATICA

- E' stata creata una cartella in collaborazione con ANCI per la rendicontazione dell'intervento AMPLIAMENTO ASILO CORSO FILIPPO FERRARI N.149 – CUP G74E22000640006.
- In data 27/02/2024, a seguito di richiesta di assistenza tramite Anci Liguria, si è svolta riunione in modalità telematica con la task force edilizia scolastica per delucidazioni in merito alla predisposizione della perizia di variante resasi necessaria per circostanze impreviste ed imprevedibili.
- Viene allegata al presente verbale scheda excel aggiornata inerente i Progetti PNRR Lavori pubblici e sistema informativo.

4. SEGNALAZIONI/COMUNICAZIONI CON MINISTERI/REGIS/ANAC/RTS/UTG ECC...

ASILO

Ns. mail ad Anci Liguria 19/02/2024

"Come anticipato telefonicamente al collega Damiano che ha conferito con la Sig.ra Bologna Chiara, Le trasmetto in allegato bozza perizia di variante con la richiesta di una preventiva valutazione da parte dell' Arch. Filippo Fornari della Task Force Edilizia Scolastica del Ministero dell'Istruzione in merito all'ammissibilità. La ringrazio in anticipo per un gentile e sollecito riscontro."

Risposta del 22/02/2024 Task Force Edilizia Scolastica

buongiorno Elena, chiedo se possibile confrontarci in vdc martedì prossimo alle 14.30

Risposta del 23/02/2024 Task Force Edilizia Scolastica

Benissimo, confermato martedì 27 ore 14.30.

Ecco il link per partecipare alla riunione in modalità telematica: <https://join.skype.com/HWjPpz8lpFew>

Ns. mail del 28.02.2024 ad Arch. Fornari Task Force Edilizia Scolastica Responsabile Interregionale - Regioni Liguria e Lombardia

"Gent.mo Arch. Fornari, come da accordi Le trasmetto la nostra richiesta in merito alla corretta compilazione del quadro economico post gara su Futura. In allegato lo screenshot di quanto caricato al momento. Possiamo inserire l'importo del ribasso di gara nella voce imprevisti? Grazie in anticipo per un gentile riscontro."

Risposta a ns. mail da Arch. Fornari

"nel post gara le economie devono rimanere come tali nel momento in cui inserirete una variante potrete richiedere di caricarle in altre voci del qe"

Richiesta MAIL DEL 04/03/2024 da Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato di Savona/Imperia

“al fine di procedere con il monitoraggio dei progetti presenti su Regis, e per agevolare le comunicazioni finalizzate a prestare supporto al Comune, chiedo di comunicare il nominativo e l' e mail del referente del Comune di Albisola Superiore per il CUP sotto descritto:

ID Misura	Descrizione Misura	Amministrazione Titolare	CUP	Codice Locale Progetto
M4C1I1.1	Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	G74E22000640006	NGNIDOINF-POLI3-36086

Ns. Risposta del 04/03/2024:

“il RUP dell'intervento è il Geom. Saettone, mail: saettoneg@comune.albisola-superiore.sv.it.

Si comunica inoltre che lo scorso dicembre è stata siglata convenzione tra il Comune di Albisola Superiore e ANCI Liguria avente per oggetto l'attuazione coordinata delle attività di assistenza tecnica delle misure del piano nazionale di ripresa e resilienza compreso il caricamento dati su portale REGIS.”

Richiesta mail del 07/03/2024 da Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato di Savona/Imperia

“Con riferimento al CUP in calce, abbiamo rilevato dalla piattaforma ReGIS che sono stati effettuati pagamenti superiori al 10% dell'ammontare totale del progetto. Qualora ne sussistano i presupposti, invitiamo a presentare il rendiconto di tali spese in REGIS, così come stabilito dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dall'Amministrazione titolare, in quanto i rendiconti costituiscono l'unico strumento per ottenere l'erogazione dei rimborsi delle spese sostenute. Con l'occasione invitiamo altresì a verificare il corretto inserimento dei dati e degli allegati nella Gestione Anagrafica e a provvedere alle eventuali necessarie integrazioni; alleghiamo Linee Guida per il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti a titolarità Ministero dell'Istruzione e del Merito. Restiamo a disposizione per esigenze di supporto.”

ID Misura	Descrizione Misura	Amministrazione Titolare	CUP	Codice Locale Progetto
M4C1I1.1	Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	G74E22000640006	NGNIDOINF-POLI3-36086

Ns. Risposta del 13/03/2024

“si comunica che in data 12.03.2024 è stato trasmesso tramite la piattaforma REGIS il primo rendiconto.”

Albisola Superiore, 29/04/2024


Il Sindaco
Maurizio Garbarini




L'assessore al Bilancio
Sara Brizzo



Il Dirigente LL.PP.
Arch. Adonai Apollaro




Il Segretario Generale
Dott. Michele Siroto



Il Responsabile LL.PP.
Geom. Giancarlo Saettone



Il Responsabile sistemi Informativi
Ing. Gian Bruno Giusto



Il Responsabile Servizio Finanziario
Dott.ssa Grazia Chiarlone

Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

Missione Componente	Codice Misura	NOME TEMATICA	CODICE CUP	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO QUADRO ECONOMICO APPROVATO	CAP ENTRATA - DENOMINAZIONE	IMPORTO CAPITOLO ENTRATA	NOTE	CAP SPESA - DENOMINAZIONE	IMPORTO	CIG GARA LAVORI	AVANZAMENTO PROCEDURALE
M4C1	M4C110101	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - 11.1:Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	G74E22000640006	AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE ASILO DI CORSO FILIPPO FERRARI N. 149*CORSO FILIPPO FERRARI N. 149*LAVORI DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE	620.000,00 €	817 - CONTRIBUTO-PNRR-M4C1 1.1 AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE ASILO DI CORSO FILIPPO FERRARI N. 149 CUP G74E22000640006	441.600,00 €		4022490 - PNRR-M4C1 1.1 AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE ASILO A C.SO FILIPPO FERRARI N. 149 CUP G74E22000640006 (VINCOLATO CAP.LO E. 817)	441.600,00 €	977400868E (PADRE) - 99849018F6 (DERIVATO)	Lavori avviati - 1 SAL approvato con DT/902 del 19/12/2023
			806 - Contributo PNRR M2C4I2.2 Legge 160/2019 art.1 c.29 contributo lavori efficientamento energetico e messa in sicurezza immobili comunali CUP G74E22000640006			90.000,00 €	trattasi di Misura fuoriuscita dal PNRR come rideterminata con la revisione ex decisione UE dell'8 dicembre 2023, risorse di cui alle cosiddette "piccole opere" (risorse anno 2023 di cui di cui all'articolo 1,	4013164 - PNRR M2C4 I2.2 -LEGGE 160/2019 ART.1 c.29 - Lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza immobili comunali (E cap 806) CUP G74E22000640006	90.000,00 €			
			790 - CONTRIBUTO POLO 0-6			10.025,49 €		1052041 - SISTEMAZIONE ASILO CORSO F.FERRARI - E CAP.LI 790/878	88.400,00 €			
			878 - PROVENTI DA PERMESSI A COSTRUIRE, DIA E SANZIONI URBANISTICHE			78.374,51 €						

Settore Sistema Informativo

Nome Progetto	Codice CUP	Descrizione	Importo Finanziamento	Decreto approvazione finanziamento	RUP	Affidamento	Termine ultimazione progetto
Misura 1.4.3 APP IO	G71F22001990006	Accelerare l'adozione dell'app IO quale principale punto di contatto tra Enti e cittadini per la fruizione dei servizi pubblici digitali.	6.517,00	Decreto n. 24 - 3 / 2022 - PNRR	Ing. Gian Bruno Giusto	Completato in attesa di verifica e liquidazione	Completato entro 28/01/2024. In attesa di verifica e liquidazione
Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali	G71C22000400006	L'obiettivo è migrare i servizi verso soluzioni Cloud qualificate per garantire servizi affidabili e sicuri, in coerenza con quanto definito dalla "Strategia Cloud Italia"	99.790,00	Decreto n. 28 - 2 / 2022 - PNRR	Ing. Gian Bruno Giusto	Affidato ed in fase di realizzazione	14/09/2024
Misura 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali	G71F22002970006	La Piattaforma Notifiche Digitali (PND) permette alle Pubbliche Amministrazioni (PA) di inviare ai cittadini notifiche a valore legale relative agli atti amministrativi. Raggiunge i cittadini attraverso canali di comunicazione digitale (PEC) o analogica (Raccomandata AR o 890) e riduce alle PA la complessità della gestione della comunicazione e della determinazione del miglior canale di comunicazione	32.589,00	Decreto n. 131 - 1 / 2022 - PNRR	Ing. Gian Bruno Giusto	Completato	Completato il 13/11/2023 e liquidato il 13/03/2024
MISURA 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati	G51F22008210006	La Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) è lo strumento realizzato e gestito da pagoPA per conto del Dipartimento per la Trasformazione Digitale che ha l'obiettivo di valorizzare il capitale informativo della PA, riducendo la richiesta di dati al cittadino e, allo stesso tempo, creando nuove opportunità di sviluppo per le imprese, nel rispetto della Privacy	20.344,00	Decreto n. 152 - 2 / 2022 - PNRR - 2023	Ing. Gian Bruno Giusto	Completato in attesa di verifica e liquidazione	Scadenza entro: 02/06/2024, ma già completato il 14/01/2024. In attesa di verifica e liquidazione
Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	G71F22003380006	Migliorare il rapporto con i cittadini tramite l'implementazione del sito comunale e dei servizi pubblici digitali sulla base di modelli standard, collaudati e riutilizzabili	155.234,00	Decreto n. 135 - 1 / 2022 - PNRR	Ing. Gian Bruno Giusto	Affidato ed in fase di realizzazione	Affidamento completato il 19/02/2024. Realizzazione entro il 13/02/2025
Misura 1.4.4 - SPID CIE	G71F22002100006	Estensione e diffusione dei sistemi di accesso ai servizi digitali delle PA tramite le piattaforme nazionali di identità digitale (SPID e CIE)	14.000,00	Decreto n. 25 - 3 / 2022 - PNRR	Ing. Gian Bruno Giusto	Affidato	Scadenza per inserimento dati su portale PA digitale 2026 per il 22/06/2024. Completamento entro 300 giorni dalla contrattualizzazione
Misura 1.4 Integrazione ANPR - Liste Elettorali	G71F23000800001	Integrazione nell'ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione residente delle liste elettorali)	3.928,40	Decreto n. 18/2023 - PNC	Ing. Gian Bruno Giusto	Completato in attesa di liquidazione	Completato entro 30/11/2023 con domanda di erogazione accettata ed in attesa di ricevere la liquidazione